

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Kołbaskowo

Lp.	Nazwa programu/ zadania	Opis zaawansowania	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do końca 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Program POKL / Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych <i>Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół w Gminie Kołbaskowo</i>	Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	561 855,00	0
2.	Program COMENIUS/ <i>Uczenie się przez całe życie</i>	Projekt w trakcie realizacji finansowany w całości ze środków UE. Z wymienionej kwoty 68.252 zł przypada do realizacji :w roku 2011 - 13.660 zł, 2012-35.890 zł 2013 - 18.732 zł	Zespół Szkół w Przecławiu	2011-2013	68 252,00	13 630,39
Zadania bieżące					630 107,00	13 630,39
1.	Przebudowa istniejącej kanalizacji melioracyjnej oraz deszczowej w m.Bedargowo	Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 r. posiada opracowany projekt budowlany	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2011	72 076,00	71 736,00
2.	Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych	Zadanie w zakresie poprawy jakości wody poprzez likwidację rur azbestowo-cementowych realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie po opracowaniu planu rozwoju sieci	Urząd Gminy Kołbaskowo	2013-2014	3 700 000,00	0
3.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m.Przecław	Obecnie trwa realizacja zadania . Z uwagi na niższą wartość robót po przetargu zaplanowane środki na lata 2011-2012 nie zostaną wykorzystane.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2008-2013	1 859 780,00	0
4.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu	W 2011 roku opracowano dokumentację projektową. Zadanie zaplanowano dfo realizacji w latach 2012-2013 .	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2011	203 740,00	203 740,00
5.	Budowa wodociągu w m. Kamieniec I etap	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2009-2011	778 232,00	765 506,93
6.	Budowa wodociągu w m. Kamieniec II etap	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2011	127 690,00	134 617,00
7.	Budowa wodociągu Warnik-Bobolin	Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2015	1 239 580,00	105 530,00
8.	Przebudowa dróg gminnych w m. Kurów	Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013	Urząd Gminy Kołbaskowo	2008-2013	4 277 100,00	85 433,55
9.	Przebudowa drogi gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w Siadle-Dolnym	Zadanie planowane do realizacji w latach 2012-2013	Urząd Gminy Kołbaskowo	2008-2013	2 926 035,00	29 034,15
10.	Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych	W 2011 r. w ramach zadania wykonano: Parking dla samochodów osobowych w Kołbaskowie o wartości 28.160,00 zł, Przebudowano pas drogi Nr 13 S.Górne, Smetowice o wartości 68.514,69 zł, Utwardzono nawierzchnię działki Nr 5/18 w Przecławiu o wartości 101.608,98 zł.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2014	2 749 337,00	198 283,67

11.	Przebudowa drogi gminnej z kanalizacją deszczową w m.Barnisław	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Po ustaleniu wartości zadania podjęta zostanie decyzja o terminie realizacji zadania	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2011	79 524,00	37 024,00
12.	Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark, Landin, Brüssow, Carmazow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde Schwedt/Odra ,Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. jest w trakcie rozliczania dotacji z INTEREG	Urząd Gminy Kołbaskowo	2009-2011	1 123 160,00	1 024 904,91
13.	Szlak Bielika Ustowo Pargowo-etap I	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. jest w trakcie rozliczania dotacji z RPO WZ	Urząd Gminy Kołbaskowo	2008-2011	1 519 176,00	1 476 047,50
14.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania komunalne i socjalne	Przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót. Podpisano umowę z terminem zakończenia budowy do 30.11.2012 r. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dopłat w kwocie 880.300,96 zł.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	2 807 436,00	53 159,98
15.	Przebudowa budynku na strażnicę OSP w Kołbaskowie	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. jest w trakcie rozliczania dotacji z RPO WZ	Urząd Gminy Kołbaskowo	2008-2011	2 161 464,00	970 427,99
	Ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r. jest w trakcie rozliczania dotacji z INTEREG-u				980 084,88
16.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Będargowie	Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2010-2013. Z uwagi na uzyskane dofinansowanie z Powiatu Polickiego zmieniony zostanie zakres rzeczowy realizacji zadania w 2012 r. W trakcie opracowania jest kosztorys budowlany. Inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	1 036 133,00	17 200,00
17.	Budowa gimnazjum na nieruchomości ZS Przecław	Inwestycja w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30.06.2012 r. Zadanie współfinansowane jest przy udziale finansowym środków z RPO	Urząd Gminy Kołbaskowo	2004-2012	9 050 000,00	3 445 142,31
18.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Inwestycja realizowana na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Dobra. Zgodnie z umową Gmina pokrywa 30% wartości kosztów budowy. Przygotowano przetarg i wyłoniono wykonawcę robót, podpisano umowę z terminem realizacji do 30.11. 2013 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2011-2013	1 891 203,00	167 657,47
19.	Oświetlenie uliczne w miejsc.Kołbaskowo przy drodze Krajowej Nr 13	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2011	158 000,00	152 208,88
20.	Budowa świetlicy wiejskiej w Barnisławiu	Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 r. - posiada projekt budowlany, pozwolenie na budowę.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	1 581 947,00	54 946,65
21.	Przebudowa budynku garażowego na świetlicę wiejską w Kołbaskowie	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2011	638 250,00	635 333,35
22.	Budowa świetlicy wiejskiej w Siadle-Górnym	Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 r. - posiada projekt budowlany, pozwolenie na budowę oraz podpisaną umowę na dofinansowanie z PROW.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	569 500,00	21 678,33
23.	Budowa świetlicy wiejskiej w Moczyłach	Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 do realizacji , posiada projekt budowlany, pozwolenie na budowę.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	802 000,00	24 810,41
24.	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Kurowie na dz.47/37	Inwestycja zplanowana do realizacji w 2012 r. - posiada pozwolenie na budowę, oraz podpisaną umowę na dofinansowanie z PROW	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	870 678,00	50 556,80

25.	Budowa świetlicy wiejskiej w Stobnie	Inwestycja zaplanowana do realizacji w 2012 , posiada projekt budowlany, pozwolenie na budowę.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	822 503,00	27 596,45
26.	Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2013-2014. Nie posiada dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Kołbaskowo	2012-2013	900 000,00	0
27.	Przyłącze energetyczne do boiska sportowego w Przecławiu	Inwestycja zakończona zarówno rzeczowo jak i finansowo w 2011 r.	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2011	12 355,00	9 464,37
28.	Budowa skateparku w Przecławiu	Inwestycja zakończona w 2012 r. rzeczowo i finansowo . Posiada dofinansowanie z PROW	Urząd Gminy Kołbaskowo	2010-2012	719 500,00	19 499,99
Zadania majątkowe					44 676 399,00	10 761 625,57
Suma			X		45 306 506,00	10 775 255,96